



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОСТРОМЫ**

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

Советская ул., 1, г. Кострома, 156000

Тел./факс(4942) 31-41-08

E-mail: fkku@fkku.kostroma.ru

<http://www.gradkostroma.ru>

Директору
муниципального казенного учреждения
города Костромы "Дорожное хозяйство"

Сутягину А. В.

156002, Костромская область, город
Кострома, улица Сутырина, дом 4

18.04.2023 года № 08-10/409

На № _____ от _____

О направлении представления

от 18 апреля 2023 года

№ 08-10/409

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Управления финансов Администрации города Костромы

в соответствии с распоряжениями заместителя главы Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы от 9 января 2023 года № 08-01/6 "О назначении плановой выездной проверки муниципального казенного учреждения города Костромы "Дорожное хозяйство", от 10 марта 2023 года № 08-01/252 "О продлении плановой проверки муниципального казенного учреждения города Костромы "Дорожное хозяйство", от 20 марта 2023 года № 08-01/287 "О внесении изменения в распоряжение заместителя главы Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы от 9 января 2023 года № 08-01/6 "О назначении плановой выездной проверки и на основании пункта 1 раздела 2 Плана контрольных мероприятий Управления финансов Администрации города Костромы на 2023 год, утвержденного распоряжением заместителя главы Администрации-начальника Управления финансов Администрации города Костромы от 28 декабря 2022 года № 10-01/1121 в период с 16 января 2023 года по 29 марта 2023 года в отношении муниципального казенного учреждения города Костромы проведена выездная проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении закупок.

Проверенный период: с 31 октября 2022 года по 29 марта 2023 года.

Акт: Акт плановой выездной проверки муниципального казенного учреждения города Костромы от 18 апреля 2023 года.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пункта 4 части 13 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, подпункта 4 пункта 6.6 раздела 6 муниципального контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172 на выполнение работ по устройству светофорного объекта на пересечении улицы Никитская и Лазаревского проезда в г. Костроме

(далее – муниципальный контракт от 21 ноября 2022 года № 2022.172) муниципальное казенное Учреждение города Костромы "Дорожное хозяйство" (далее – Учреждение) сформировало, подписало и разместило в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) мотивированный отказ от подписания документа о приемке с нарушением срока установленного в контракте.

В соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 муниципального контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172 Заказчик обязан принять результаты работ в порядке и сроки, установленные в разделе 6 муниципального контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172.

Согласно подпункту 4 пункта 6.6 раздела 6 муниципального контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172 не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, сформированного Подрядчиком Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Таким образом, учитывая, что документ приемки получен Заказчиком 23 декабря 2022 года, Учреждение должно было подписать и разместить мотивированный отказ от приемки выполненных работ не позднее 30 декабря 2022 года. В соответствии с данными ЕИС Заказчик сформировал с использованием ЕИС, подписал усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместил в ЕИС уведомление об уточнении документа о приемке только 11 января 2023 года, то есть с опозданием на 2 рабочих дня.

2. В нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, пункта 4.1 муниципального контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172 подрядчиком нарушен срок выполнения работ.

В соответствии с пунктом 4.1. муниципального контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172 срок выполнения работ – со дня заключения контракта до 9 декабря 2022 года в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 4 к контракту).

Учреждением в ходе осуществления систематического операционного контроля качества выполняемых работ отмечалось нарушение Подрядчиком нарушение промежуточных и общих сроков выполнения работ. В соответствии с данными ЕИС Подрядчик трижды направлял, а Заказчик трижды отклонял документ о приемке № б/н от 23 декабря 2022 года и принял работы только 16 марта 2023 года.

Таким образом, общее количество дней прострочки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом составляет 95 дней.

3. В нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года, подпункта 3.1.9. пункта 3.1 контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172 подрядчиком передана заказчику исполнительная документация не в полном объеме.

Подрядчиком не предоставлен Учреждению журнал производства работ (общий журнал работ).

4. В нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, пункта 8.2 муниципального контракта от

21 ноября 2022 года № 2022.172 Учреждением не соблюдались требования о применении заказчиками мер ответственности в случае нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контракта.

Учреждением не направлялись Подрядчику требования об уплате пеней, за просрочку обязательств по выполнению работ, предусмотренных условиями муниципального контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172.

Учреждением также не направлялись Подрядчику требование об уплате штрафа за непредставление Подрядчиком журнала производства работ.

5. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ Учреждением нарушен срок оплаты работ.

Согласно данным ЕИС Учреждением 16 марта 2023 года с оформлением Акта о приемке выполненных работ № б/н от 23 декабря 2022 года приняты в полном объеме работы по устройству светофорного объекта на пересечении улицы Никитская и Лазаревского проезда в городе Костроме на сумму 1 391 202,12 рублей.

В соответствии с пунктом 5.2 муниципального контракта от 21 ноября 2022 года № 2022.172 оплата за фактически выполненные работы производится в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, следовательно Учреждение должно оплатить выполненные работы до 27 марта 2023 года включительно.

По состоянию на 29 марта 2023 года Учреждением не оплачены принятые в соответствии с документом о приемке № б/н от 23 декабря 2022 года (испр. №3 от 14 марта 2023 года) работы. Фактически указанные работы оплачены Учреждением 6 апреля 2023 года.

Управление финансов Администрации города Костромы в соответствии со статьями 269², 270² Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 31, ст. 4191; 2019, № 30, ст. 4101; 2020, № 14, ст. 2001), пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Реализация результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 1095(далее – федеральный стандарт № 1095),

ТРЕБУЕТ:

Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, а также принять меры по устранению причин и условий их совершения.

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в Управление финансов Администрации города Костромы не позднее 28 апреля 2023 года.

Указанную информацию разместить в государственных (муниципальных) информационных системах.

Срок настоящего представления может быть однократно продлен в соответствии с пунктами 19 – 22 федерального стандарта № 1095.

Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2013, № 31, ст. 4191; 2017, № 24, ст. 3487).

Заместитель главы Администрации –
начальник Управления финансов
Администрации города Костромы

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'С' followed by a vertical stroke and a loop at the bottom.

И. В. Смирнов