

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 2/2021

за соблюдением условий концессионного соглашения от 16 июля 2019 года № 64-д, заключенного между Администрацией города Костромы и ООО «Дисконт», в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 5

Дата составления: 8 апреля 2021 г.

Адрес: г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 5

Предмет контроля: исполнение предписания от 25 сентября 2020 года по результатам контрольных мероприятий за соблюдением сроков проведения работ по реконструкции объекта концессионного соглашения от 16 июля 2019 года № 64-д, заключенного между Администрацией города Костромы и ООО «Дисконт», в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 5 (далее – предписание от 25 сентября 2020 года):

При проведении контрольных мероприятий за исполнением предписания от 25 сентября 2020 года присутствовали:

Начальник Управления экономики Администрации города Костромы – И. Ю. Проскурина

Заместитель начальника Управления экономики Администрации города Костромы – О. В. Исакова

Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства Управления экономики Администрации города Костромы – А. С. Виноградова

Консультант отдела экономического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства Управления экономики Администрации города Костромы – Е. В. Прыткова

Генеральный директор ООО «Дисконт» А. В. Пирогов

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

Предписанием от 25 сентября 2020 года установлен срок (до 30 марта 2021 года) для завершения следующих видов работ:

1. установка дверных блоков;
2. ремонт стен, полов
3. проведение ремонтных работ большого зала для эксплуатации.

На дату проведения контрольных мероприятий установлено, что выполнены работы по установке дверных блоков. Проведены работы ремонта стен, полов (произведена укладка настенной и напольной плитки), завершены отделочные работы в помещениях парных. В большом зале для эксплуатации (вестибюль) произведена замена напольного покрытия, выполнены отделочные работы потолка и стен помещения.

Прилагаемые к акту документы:

- фотографии с осмотра здания бани, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 5 (от 8 апреля 2021 года).

Подписи лиц, присутствовавших при проведении контрольных мероприятий:

Начальник Управления экономики
Администрации города Костромы


И. Ю. Проскурина

Заместитель начальника Управления
экономики Администрации города Костромы

О. В. Исакова

Начальник отдела экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства Управления экономики
Администрации города Костромы



А. С. Виноградова

Консультант отдела экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства Управления экономики
Администрации города Костромы



Е. В. Прыткова

Генеральный директор ООО «Дисконт»



А. В. Пирогов

С актом о результатах контроля ознакомлен, копию акта с приложением
получил:



Генеральный директор
ООО «Дисконт»
А. В. Пирогов

**Приложение к акту о результатах контроля № 2/2021
за соблюдением условий концессионного соглашения
от 16 июля 2019 года № 64-д, заключенного между
Администрацией города Костромы и ООО «Дисконт»,
в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани,
расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 5**











