





ЛОТ 2

Наименование улицы, виды работ	ед. изм.	колич.	апрель 2022				май 2022				июнь 2022				июль 2022				август 2022				сентябрь 2022			
			1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
<b>ул. Федосеева от ул. Симановского до ул. Коммунаров</b>			1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП							
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, замена коллектора, промывка коллектора.			Д				Д																			
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний																										
Замена бортового камня	п.м.	1 075																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	6 390,00					Д																			
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	100,00					Д																			
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	44,5						Н																		
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	6490/608						Н	Н																	
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	6490/811																						Н		
Ремонт тротуаров	м2/тн	2637/303																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1 405,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	39,00																								
Ремонт колодцев	шт	17																								
Ливневая канализация, ремонт колодцев, замена трубопроводов	шт/п.м	3/16																								
Восстановление газонов	м2	3482																								
Разметка	км/м2	0,962/682,26																								
<b>ул. Терешковой, от ул. Островского до ул. Козуева</b>			1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП							
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция канализации, строительство водопроводного ввода			Д				Д				Д				Д				Д							
ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети																										
Замена бортового камня	п.м.	2 406																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 10 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	11 892,90																								
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	388,50																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	82,80																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	12437,5/1165																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	12437,5/1555																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	6552/765																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	1 899,0																								
Укладка тактильной плитки	м2	92,00																								
Валка деревьев	шт	3																								
Ремонт колодцев	шт	51																								
Восстановление газонов	м2	3947																								
Разметка	км/м2	1,003/965,4																								
<b>ул. Пятницкая, от ул. 1 Мая до ул. Ленина</b>			1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП							
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, реконструкция сети канализации			Д				Д				Д				Д				Д							
ПАО "ТГК-2" Реконструкция участка тепловой сети																										
Замена бортового камня	п.м.	2 220																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	12 894,4																								
Устройство уширения проезжей части, остановочных карманов	м2	168,0																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	149,5																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	13906,7/1343																								
Устройство верхнего слоя покрытия из толщиной 5 см из ЦМА-16 на ПБВ	м2/тн	13906,7/1738																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	2 004,0																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	5259/630																								
Ремонт колодцев	шт	42,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	67																								
Восстановление газонов	м2	2728,8																								
Замена барьерных ограждений	п.м.	216																								
<b>ул. 1 Мая, от улицы Молочная гора до улицы Чайковского</b>			1 ЭТАП				2 ЭТАП				3 ЭТАП				4 ЭТАП				5 ЭТАП							
МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" ремонт колодцев, строительство водовода.			Д				Д				Д				Д				Д							
ПАО "ТГК-2" ремонт квартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний																										
Замена бортового камня	п.м.	1 514																								
Фрезерование проезжей части толщиной до 5 см (за исключением разборки вокруг колодцев на проезжей части)	м2	7 457,54																								
Устройство уширений проезжей части, остановочных карманов, парковок и съездов	м2	24,00																								
Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	т	83,4																								
Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей асфальтобетонной смеси А 16 НТ	м2/тн	7758,5/749																								
Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16ВН	м2/тн	7758,5/970																								
Ремонт тротуаров	м2/тн	1159,1/139																								
Разборка тротуарной плитки со складированием	м2	162,40																								
Устройство покрытий из тротуарной плитки BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая, м2 со стоимостью	м2	20,50																								
Установка бортового камня БР 100.20.8	п.м.	428,00																								
Укладка тактильной плитки	м2	10,50																								
Восстановление газонов	м2	5579,0																								
Ремонт колодцев	шт	12,00																								

Директор МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" С.В. Грибков

Главный инженер МКУ города Костромы "Дорожное хозяйство" Б.Н. Иванов

Заместитель генерального директора ООО "Дормострой" О.В. Скрябин

Директор МУП города Костромы "КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ" П.Е. Пылев

Директор тепловых сетей ПАО "ТГК-2" И.В. Шипова

